


Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ:	Центральный			
Субъект Российской Федерации:	Костромская область			
Инвестор:	ООО «ГаличЛес»			
Название инвестиционного проекта:	Строительство комбината по производству фанеры в г. Галиче Костромской области			
Отчетный период:	2 квартал 2021г.			
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций (по оплате, млн. рублей с НДС)				
Предпроектные работы	0	0,0	3,3	6,6
1. Проектирование	0,0	6,8	74,0	68,6
2. Строительство	42,5	540,5	1 214,2	1 953,1
3. Приобретение основного оборудования	258,1	1 411,7	4 771,5	5 267,4
4. Строительство инфраструктуры	0,0	131,0	666,3	296,5
5. Монтажные работы	0,0	0,9	165,8	10,0
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	19,1	0,0	190,7	0,0
7. Услуги технического заказчика	0,0	6,7	51,9	35,5
8. Содержание дирекции	1,5	25,1	71,4	191,1
9. Строительство контейнерной площадки	0,0	140,0	0,0	140,0
10. Заготовка древесины	48,7	135,8	263,3	135,8
Итого:	369,9	2 398,5	7 472,5	8 104,6
Выполнение графика, %				
Предпроектные работы	0%	0%	100%	201%
1. Проектирование	0%	9%	100%	93%
2. Строительство	4%	45%	100%	161%
3. Приобретение основного оборудования	5%	30%	100%	110%
4. Строительство инфраструктуры	0%	20%	100%	45%
5. Монтажные работы	0%	1%	100%	6%
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	10%	0%	100%	0%
7. Услуги технического заказчика	0%	13%	100%	68%
8. Содержание дирекции	2%	35%	99%	265%
9. Строительство контейнерной площадки	0%	210%	0%	210%
10. Заготовка древесины	12%	33%	64%	33%
Договор аренды лесного участка Судиславское лесничество от 4 марта 2021 года № 919, №922 от 27.05.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	37,94	76,58	76,58
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	66	-	66	-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Чухломское лесничество от 11 февраля 2021 года № 918				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	8,76	8,76
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	8,76	-	8,76	-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Буйское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	276,31	-
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Вохомское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	152,39	-
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Галичское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	23,66	-
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Кадыйское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	51,83	-
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Кологривское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	135,57	-
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	-	-	-	-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Макарьевское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	91,14	-

2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Мантуровское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-		46,99	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Нейское лесничество №921 от 30.04.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	136,6	136,6	136,6
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Октябрьское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-		68,83	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Островское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-		73,25	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Павинское лесничество №923 от 11.06.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	93,7	93,7	93,7
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Поназыревское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-		32,09	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Пыщугское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-		53,88	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Солигаличское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-		46,3	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Договор аренды лесного участка Шарьинское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-		124,26	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		-		-
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	-
Всего заключение договоров аренды (тыс. куб. метров)	-	268,24	1492,14	315,64
Всего заготовка древесины (тыс. куб. метров)	29,84	-	74,61	-
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
Производство фанеры	-	-	апр.21	-
Производство топливных брикетов	-	-	апр.21	-

Генеральный директор



19.07.2021