

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов**

Федеральный округ **Костромская область**

Субъект Российской Федерации:

Инвестор: **НАО "СВЕЗА Мантурово"**


Название инвестиционного проекта: Модернизация фанерного производства НАО "СВЕЗА Мантурово"

Отчетный период: **1 квартал 2021 г.**

Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.				
1. Строительство мини-ТЭЦ	-	-	1 458,12	1 556,91
Мини-ТЭЦ			1 458,12	1 556,91
2. Замена лущильной линии ЗВКТТ			115,64	115,64
Линия лущения FEZER 4ft			115,64	115,64
3. Модернизация лущильной линии RAUTE VE 800x2700			24,90	24,90
Модернизация линии лущения, рубки и стопоукладки RAUTE			24,90	24,90
4. Устройство автоматической подачи шпона в станцию наборки пакетов №1 и фанеры в горячий пресс 8x4x8			12,69	12,69
Устройство автоматической подачи фанеры				8,71
Устройство автоматической подачи шпона				3,98
5. Приобретение металлодетектора на корорубку			0,46	8,10
Металлодетектор 05D MESUTRONIC				0,46
Конвейер ленточный КЛС-800 зав.№953				7,65
6. Замена трансформаторов в ТП-5			3,40	3,40
Трансформатор №1 TSR 1250/6/0,4				1,70
Трансформатор №2 TSR 1250/6/0,4				1,70
7. Устройство склада готовой продукции №3			3,42	3,42
Система освещения и электроснабжения				0,33
Подъездная дорога к СГП №3				2,44
Система аэрозольного пожаротушения СГП №3				0,65
8. Реконструкция транспортёров удаления отходов			1,62	1,62
Ленточный транспортёр для удаления отходов				1,62
9. Устройство площадки под снегование фанерного сырья			23,72	23,72
Блок-контейнер №1 БК-04_площадки ЖБИ				0,20
Блок-контейнер бытовой БК-04_площадки ЖБИ				0,14
Блок-контейнер №1 БК-04_площадки ЖБИ				0,20
Воздуш. линия электропередач (площадка снегования)				1,29
Линия водопровода диаметром 160 мм				6,26
Площадка под снегование				4,39
Ворота №2				0,05
Ворота №1				0,06
Проезд к площадке снегования				0,27
Трактор Б10М.0101Е				5,19
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №1				2,71
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №2				2,71
Система видеонаблюдения на площадке				0,24
10. Устройство автоматической подачи поддонов на линию лущения RAUTE VE 800x2700			2,06	2,06
Тележка приводная с механизмом поштучной выдачи				2,06
11. Приобретение внутрицеховых погрузчиков			3,89	3,89
Автопогрузчик Linde H30D №1				1,30
Автопогрузчик Linde H30D №2				1,30
Автопогрузчик Linde H30D №3				1,30
12. Приобретение лесозаготовительной, лесовозной и прочей техники			124,45	13,23
Сортиментовоз Scania S3 MH VIN 459		13,23		13,23
			1 774,35	1 769,57
Выполнение графика, %				
1. Строительство мини-ТЭЦ			100,00	106,78
2. Замена лущильной линии ЗВКТТ			100,00	100,00
3. Модернизация лущильной линии RAUTE VE 800x2700			100,00	100,00
4. Устройство автоматической подачи шпона в станцию наборки пакетов №1 и фанеры в горячий пресс 8x4x8			100,00	100,00
5. Приобретение металлодетектора на корорубку			100,00	100,00
6. Замена трансформаторов в ТП-5			100,00	100,00
7. Устройство склада готовой продукции №3			100,00	100,00
8. Реконструкция транспортёров удаления отходов			100,00	100,00
9. Устройство площадки под снегование фанерного сырья			100,00	100,00
10. Устройство автоматической подачи поддонов на линию лущения RAUTE VE 800x2700			100,00	100,00
11. Приобретение внутрицеховых погрузчиков			100,00	100,00

12. Приобретение лесозаготовительной, лесовозной и прочей техники	100,00		100,00	10,63
Договор аренды лесного участка от 01-09-2020 года № 916				
1. Заключение договора аренды, тыс.м3	-	-	2 кв. 2019	3 кв. 2020
2. Начало заготовки древесины, тыс. м3	-	-	2 кв. 2019	4 кв. 2020
3. Применение понижающего коэффициенты	-	-	2 кв. 2019	нет
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
1. Строительство мини-ТЭЦ				
Мини-ТЭЦ			Октябрь 2019	Октябрь 2019
2. Замена лущильной линии ЗВКПТ				
Линия лущения FEZER 4ft			Июнь 2017	Июль 2018
3. Модернизация лущильной линии RAUTE VE 800x2700				
Модернизация линии лущения, рубки и стопоукладки RAUTE			Сентябрь 2017	Октябрь 2017
4. Устройство автоматической подачи шпона в станцию сборки пакетов №1 и фанеры в горячий пресс 8x4x8				
Устройство автоматической подачи фанеры			Сентябрь 2019	Октябрь 2017
Устройство автоматической подачи шпона			Сентябрь 2019	Октябрь 2017
5. Приобретение металлодетектора на корорубку				
Металлодетектор OSD MESUTRONIC			Декабрь 2016	Декабрь 2017
Конвейер ленточный КЛС-800 зав.№953			Декабрь 2016	Ноябрь 2017
6. Замена трансформаторов в ТП-5				
Трансформатор №1 TSR 1250/6/0,4			Июнь 2017	Сентябрь 2017
Трансформатор №2 TSR 1250/6/0,4			Июнь 2017	Сентябрь 2017
7. Устройство склада готовой продукции №3				
Система освещения и электроснабжения			Сентябрь 2017	Октябрь 2017
Подъездная дорога к СГП №3			Сентябрь 2017	Сентябрь 2018
Система аэрозольного пожаротушения СГП №3			Сентябрь 2017	Декабрь 2017
8. Реконструкция транспортёров удаления отходов				
Ленточный транспортёр для удаления отходов			Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
9. Устройство площадки под снегование фанерного сырья				
Блок-контейнер №1 БК-04_площадки ЖБИ			Сентябрь 2017	Март 2017
Блок-контейнер бытовой БК-04_площадки ЖБИ			Сентябрь 2017	Март 2017
Блок-контейнер №1 БК-04_площадки ЖБИ			Сентябрь 2017	Март 2017
Воздуш. линия электропередач (площадка снегования)			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Линия водопровода диаметром 160 мм			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Площадка под снегование			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Ворота №2			Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
Ворота №1			Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
Проезд к площадке снегования			Сентябрь 2017	Январь 2018
Трактор Б10М.0101Е			Сентябрь 2017	Декабрь 2016
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №1			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №2			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Система видеонаблюдения на площадке			Сентябрь 2017	Октябрь 2017
10. Устройство автоматической подачи поддонов на линию лущения RAUTE VE 800x2700				
Тележка приводная с механизмом поштучной выдачи			Март 2017	Апрель 2017
11. Приобретение внутрицеховых погрузчиков				
Автопогрузчик Linde H30D №1			Март 2017	Июль 2017
Автопогрузчик Linde H30D №2			Март 2017	Июль 2017
Автопогрузчик Linde H30D №3			Март 2017	Июль 2017
12. Приобретение лесозаготовительной, лесовозной и прочей техники			Сентябрь 2019	
Сортиментовоз Scania S3 MH VIN 459				Октябрь 2020

Региональный менеджер по
лесоуправлению



Федоров И.Д.