



Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«ГаличЛес»

РФ 157003 Костромская обл., Г.О. г. Буй,
город Буй, ул. Некрасова, д. 69, помещение 12
ИНН/КПП 4433000086/443301001
р/с № 40702810100000059273
в ПАО «МТС-Банк» г.Москва
кор/с 30101810600000000232
БИК 044525232
ОКВЭД 16.21
ОГРН 1184401000519

Директору департамента
лесного хозяйства
Костромской области
Никулину Д.П.

№ РФ/К/0140 от «_20_» апреля 2023 г.

Уважаемый Дмитрий Петрович!

Направляем отчет по проекту «Строительство комбината по производству фанеры в г. Галич Костромской области», включенному в перечень приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов приказом Минпромторга РФ от 28.06.2019 №2319 за 1 квартал 2023 года (с учетом изменений, внесенных в проект приказом Минпромторга РФ от 18.01.2022 №81).

Приложения:

1. Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов;
2. Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов
3. Справка о текущей ситуации по проекту «Строительство комбината по производству фанеры в г. Галич Костромской области»
4. Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на 31.03.2023 ООО «ГФК» и ООО «ГаличЛес», на 03.04.2023 ООО «ГФК»
5. Реестры договоров по проекту, заключенных в 1 кв. 2023г.
6. Копии договоров по проекту, заключенных во 1 кв. 2023 г.
7. Реестр платежных документов по оплате инвестиций по проекту за 1 кв 2023г.
8. Копии платежных документов по оплате инвестиций за 1 кв 2023.

Генеральный директор
ООО «ГаличЛес»



К.А. Кириллов

Исп. Русских Н.В. 8(909)1320213

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ:	Центральный			
Субъект Российской Федерации:	Костромская область			
Инвестор:	ООО «ГаличЛес»			
Название инвестиционного проекта:	Строительство комбината по производству фанеры в г. Галиче Костромской области			
Отчетный период:	I квартал 2023г.			
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта с нарастающим итогом	
	План*	Факт	План	Факт
Объем инвестиций (по оплате, млн. рублей с НДС)				
Предпроектные работы	0,0	0,0	6,6	6,6
1. Проектирование	0,0	0,0	98,3	79,3
2. Строительство	0,0	24,1	1 769,1	4 392,5
3. Приобретение основного оборудования	0,0	22,8	4 299,4	7 587,8
4. Строительство инфраструктуры	0,0	7,7	511,1	1 018,3
5. Монтажные работы	0,0	3,4	77,1	506,5
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	0,0	7,9	235,0	499,3
7. Услуги технического заказчика	0,0	5,1	40,6	78,3
8. Содержание дирекции	0,0	9,3	261,6	322,5
9. Строительство контейнерной площадки	0,0	0,0	66,8	157,6
10. Заготовка древесины	0,0	0,0	409,4	1 760,0
Итого:	0,0	80,4	7 775,0	16 408,5
	Выполнение графика, %**		Выполнение графика, %	
Предпроектные работы	0%	100%	100%	100%
1. Проектирование	0%	100%	100%	81%
2. Строительство	0%	100%	100%	248%
3. Приобретение основного оборудования	0%	100%	100%	176%
4. Строительство инфраструктуры	0%	100%	100%	199%
5. Монтажные работы	0%	100%	100%	657%
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	0%	100%	100%	212%
7. Услуги технического заказчика	0%	100%	100%	193%
8. Содержание дирекции	0%	100%	100%	123%
9. Строительство контейнерной площадки	0%	100%	100%	236%
10. Заготовка древесины	0%	100%	100%	430%
Договор аренды лесного участка Судиславское лесничество Судиславский район №919 от 04.03.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)		7,01	38,64	45,65
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			43	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Судиславское лесничество Сусанинский район №922 от 27.05.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)		26,11	37,94	64,05
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		0,78	53	12
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Чухломское лесничество № 918 от 11.02.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			8,76	8,76
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			6	9
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Буйское лесничество № 939 от 11.05.2022				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			276,31	276,31
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		45,14	145	102
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Вохомское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			152,39	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Галичское лесничество №925 от 09.07.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			23,66	23,66
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			3	3
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Кадыйское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			51,83	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Кологривское лесничество №926 от 22.07.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			167,76	167,76
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			172	78
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Мантуровское лесничество №924 от 21.07.2021				

1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			46,99	46,99
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		15,64	32	33
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Нейское лесничество №921 от 30.04.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			136,6	136,6
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		45,19	180	231
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Октябрьское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			69	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Островское лесничество №927 от 23.07.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			73,25	73,25
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		13,02	90	55
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Павинское лесничество №923 от 11.06.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			93,7	93,7
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			120	50
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Поназыревское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			32,09	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			2	
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Пыщугское лесничество № 940 от 11.05.2022				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			104,44	104,44
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		6,83	3	9
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Солигаличское лесничество №931 от 14.10.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			46,3	46,3
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		12,53	68	25
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Шарьинское лесничество №929 от 03.09.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			124,26	124,26
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		15,27	41	41
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Всего заключение договоров аренды (тыс. куб. метров)	0,00	33,12	1 483,75	1 211,73
Всего заготовка древесины (тыс. куб. метров)	0,00	154,40	957,2	647,95
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
Производство фанеры и брикетов			2 кв. 2022	2 кв. 2022
Производство фанеры, м3	23 311	12 027	33 611	26 290
Производство топливных брикетов, т	3 897	1 099	5 597	2 499

20.04.2023

Генеральный директор

Кириллов К.А.



* В соответствии с пунктами 7 и 8 постановления правительства РФ от 23 февраля 2018 г. № 190 срок выполнения обязательств за соответствующий период, предусмотренный поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта, продлевается на 12 месяцев со дня его наступления.

** Процент вложенных инвестиций, превышающий плановые показатели

**Справка о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов**

Наименование мероприятий	Фактически с начала реализации инвестиционного проекта, с нарастающим итогом
1. Вложение инвестиций (млн. рублей с НДС по оплате), в том числе:	16 408,56
- собственные;	6 915,19
- заемные.	9 493,37
1а. Вложение инвестиций (млн. рублей без НДС на счета 01,07,08), в том числе:	13 727,48
- собственные;	5 773,70
- заемные.	7 953,78
2. Число созданных рабочих мест (человек).	940
3. Заключение договоров аренды лесных участков (тыс. куб. метров).	1 211,73
4. Внесение арендной платы (тыс. рублей), в том числе:	303 951,38
с учетом понижающего коэффициента;	-
без учета понижающего коэффициента,	303 951,38
5. Налоговые отчисления (тыс. рублей), в том числе:	1 314 799,58
федеральный бюджет (в т.ч. НДС);	1 123 816,37
региональный бюджет;	189 946,99
местный бюджет;	1 036,21
6. Отчисления в государственные внебюджетные фонды	269 215,5
Объем заготовки и переработки древесины:	
1. Заготовка древесины (тыс. куб. метров).	647,95
2. Объем потребляемого сырья (тыс. куб. метров).	93,49137
3. Объем и ассортимент выпускаемой продукции (в натуральном выражении)	
- фанера, тыс. м ³	26,29
- топливные брикеты, тыс. тонн	2,50
4. Создание объектов лесной инфраструктуры, км	47,608
Установка веб-камеры и просмотр изображений с нее	выполнение программа: Hik-connect

20.04.2023

Кириллов К.А

Генеральный директор

