

**Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов**

Федеральный округ Костромская область

Субъект Российской Федерации:

Инвестор: НАО "СВЕЗА Мантурово"

Название инвестиционного проекта: Модернизация фанерного производства НАО "СВЕЗА Мантурово"

Отчетный период: 2 квартал 2020 г.

Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесообрабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал		С начала реализации проекта, с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций, млн.руб.				
1. Строительство мини-ТЭЦ	-	-	1 458,12	1 556,91
Мини-ТЭЦ			1 458,12	1 556,91
2. Замена лущильной линии ЗВКТТ			115,64	115,64
Линия лущения FEZER 4ft			115,64	115,64
3. Модернизация лущильной линии RAUTE VE 800x2700			24,90	24,90
Модернизация линии лущения, рубки и стопокладки RAUTE			24,90	24,90
4. Устройство автоматической подачи шпона в станцию сборки пакетов №1 и фанеры в горячий пресс 8x4x8			12,69	12,69
Устройство автоматической подачи фанеры				8,71
Устройство автоматической подачи шпона				3,98
5. Приобретение металлодетектора на корорубку			0,46	8,10
Металлодетектор OSD MESUTRONIC				0,46
Конвейер ленточный КЛС-800 зав.№953				7,65
6. Замена трансформаторов в ТП-5			3,40	3,40
Трансформатор №1 TSR 1250/6/0,4				1,70
Трансформатор №2 TSR 1250/6/0,4				1,70
7. Устройство склада готовой продукции №3			3,42	3,42
Система освещения и электроснабжения				0,33
Подъездная дорога к СГП №3				2,44
Система аэрозольного пожаротушения СГП №3				0,65
8. Реконструкция транспортёров удаления отходов			1,62	1,62
Ленточный транспортёр для удаления отходов				1,62
9. Устройство площадки под снегование фанерного сырья			23,72	23,72
Блок-контейнер №1 БК-04 площадки ЖБИ				0,20
Блок-контейнер бытовой БК-04 площадки ЖБИ				0,14
Блок-контейнер №1 БК-04 площадки ЖБИ				0,20
Воздуш. линия электропередач (площадка снегования)				1,29
Линия водопровода диаметром 160 мм				6,26
Площадка под снегование				4,39
Ворота №2				0,05
Ворота №1				0,06
Проезд к площадке снегования				0,27
Трактор Б10М.0101Е				5,19
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №1				2,71
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №2				2,71
Система видеонаблюдения на площадке				0,24
10. Устройство автоматической подачи поддонов на линию лущения RAUTE VE 800x2700			2,06	2,06
Тележка приводная с механизмом поштучной выдачи				2,06
11. Приобретение внутрицеховых погрузчиков			3,89	3,89
Автопогрузчик Linde H30D №1				1,30
Автопогрузчик Linde H30D №2				1,30
Автопогрузчик Linde H30D №3				1,30
12. Приобретение лесозаготовительной, лесовозной и прочей техники			124,45	13,23
Сортиментовоз Scania S3 MH VIN 459		13,23		13,23
			1 774,35	1 769,57
Выполнение графика, %				
1. Строительство мини-ТЭЦ			100,00	106,78
2. Замена лущильной линии ЗВКТТ			100,00	100,00
3. Модернизация лущильной линии RAUTE VE 800x2700			100,00	100,00
4. Устройство автоматической подачи шпона в станцию сборки пакетов №1 и фанеры в горячий пресс 8x4x8			100,00	100,00
5. Приобретение металлодетектора на корорубку			100,00	1 777,79
6. Замена трансформаторов в ТП-5			100,00	100,00
7. Устройство склада готовой продукции №3			100,00	100,00
8. Реконструкция транспортёров удаления отходов			100,00	100,00
9. Устройство площадки под снегование фанерного сырья			100,00	100,00

10. Устройство автоматической подачи поддонов на линию лущения RAUTE VE 800x2700			100,00	100,00
11. Приобретение внутрицеховых погрузчиков			100,00	100,00
12. Приобретение лесозаготовительной, лесовозной и прочей техники	100,00		100,00	10,63
Договор аренды лесного участка от _____ года № _____				
1. Заключение договора аренды, тыс.м3	-	-	2 кв. 2019	
2. Начало заготовки древесины, тыс. м3	-	-	2 кв. 2019	
3. Применение понижающего коэффициенты	-	-	2 кв. 2019	
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
1. Строительство мини-ТЭЦ				
Мини-ТЭЦ			Октябрь 2019	Октябрь 2019
2. Замена лущильной линии 3VKTT				
Линия лущения FEZER 4ft			Июнь 2017	Июль 2018
3. Модернизация лущильной линии RAUTE VE 800x2700				
Модернизация линии лущения, рубки и стопоукладки RAUTE			Сентябрь 2017	Октябрь 2017
4. Устройство автоматической подачи шпона в станцию наборки пакетов №1 и фанеры в горячий пресс 8x4x8				
Устройство автоматической подачи фанеры			Сентябрь 2019	Октябрь 2017
Устройство автоматической подачи шпона			Сентябрь 2019	Октябрь 2017
5. Приобретение металлодетектора на корорубку				
Металлодетектор OSD MESUTRONIC			Декабрь 2016	Декабрь 2017
Конвейер ленточный КЛС-800 зав.№953			Декабрь 2016	Ноябрь 2017
6. Замена трансформаторов в ТП-5				
Трансформатор №1 TSR 1250/6/0,4			Июнь 2017	Сентябрь 2017
Трансформатор №2 TSR 1250/6/0,4			Июнь 2017	Сентябрь 2017
7. Устройство склада готовой продукции №3				
Система освещения и электроснабжения			Сентябрь 2017	Октябрь 2017
Подъездная дорога к СГП №3			Сентябрь 2017	Сентябрь 2018
Система аэрозольного пожаротушения СГП №3			Сентябрь 2017	Декабрь 2017
8. Реконструкция транспортеров удаления отходов				
Ленточный транспортер для удаления отходов			Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
9. Устройство площадки под снегование фанерного сырья				
Блок-контейнер №1 БК-04 площадки ЖБИ			Сентябрь 2017	Март 2017
Блок-контейнер бытовой БК-04 площадки ЖБИ			Сентябрь 2017	Март 2017
Блок-контейнер №1 БК-04 площадки ЖБИ			Сентябрь 2017	Март 2017
Воздуш. линия электропередач (площадка снегования)			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Линия водопровода диаметром 160 мм			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Площадка под снегование			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Ворота №2			Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
Ворота №1			Сентябрь 2017	Сентябрь 2017
Проезд к площадке снегования			Сентябрь 2017	Январь 2018
Трактор Б10М.0101Е			Сентябрь 2017	Декабрь 2016
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №1			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Снежная пушка с устан. на раму насосом ВД №2			Сентябрь 2017	Апрель 2017
Система видеонаблюдения на площадке			Сентябрь 2017	Октябрь 2017
10. Устройство автоматической подачи поддонов на линию лущения RAUTE VE 800x2700				
Тележка приводная с механизмом поштучной выдачи			Март 2017	Апрель 2017
11. Приобретение внутрицеховых погрузчиков				
Автопогрузчик Linde H30D №1			Март 2017	Июль 2017
Автопогрузчик Linde H30D №2			Март 2017	Июль 2017
Автопогрузчик Linde H30D №3			Март 2017	Июль 2017
12. Приобретение лесозаготовительной, лесовозной и прочей техники			Сентябрь 2019	
Сортиментовоз Scania S3 MH VIN 459				Июнь 2020

Руководитель службы по экономике и финансам НАО "СВЕЗА Мантурово"

О.Ю. Ларионова



Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Мантурово»
(НАО «СВЕЗА Мантурово»)

ул. Матросова, д.2 «б», г. Мантурово, Костромская обл., 157305

Тел.: +7 (49446) 233 33 Факс: +7 (49446) 273 70 e-mail: manturovo@sveza.com www.sveza.ru

*В Департамент лесного хозяйства
Костромской области*

Доклад об исполнении поквартального графика реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в Костромской области по состоянию на 01-07-2020

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года №190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», поквартальный график реализации инвестиционного проекта содержит наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, сроки их создания и (или) модернизации, сроки ввода в эксплуатацию лесоперерабатывающих мощностей, сроки заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных участков, объемы заготовки древесины.

НАО «СВЕЗА Мантурово»

Наименование создаваемых и (или) модернизируемых объектов инфраструктуры	Сроки ввода в эксплуатацию	
	План	Факт
1. Оборудование для производства фанеры (Замена лущильной линии 3VКТТ)	2 кв. 2017	3 кв. 2018
2. Строительство мини-ТЭЦ	3 кв. 2017	По графику
Модернизация лущильной линии RAUTE VE 800x2700	3 кв. 2017	3 кв. 2017
Устройство автоматической подачи шпона в станцию сборки пакетов №1 и фанеры в горячий пресс 8x4x8	3 кв. 2017	3 кв. 2017
Приобретение внутрицеховых погрузчиков	2 кв. 2017	3 кв. 2017
Замена трансформаторов в ТП-5	2 кв. 2017	3 кв. 2017
Устройство склада готовой продукции №3	3 кв. 2017	4 кв. 2017
Устройство площадки под снегование фанерного сырья	3 кв. 2017	4 кв. 2017
Реконструкция транспортёров удаления отходов	3 кв. 2017	3 кв. 2017
Приобретение металлодетектора на корорубку	4 кв. 2016	4 кв. 2017
Устройство автоматической подачи поддонов на линию лущения RAUTE VE 800x2700	1 кв. 2017	2 кв. 2017
Приобретение лесозаготовительной, лесовозной и прочей техники	3 кв. 2019	

В связи получением уведомления о приостановке государственного кадастрового учета границ лесного участка, предоставляемого в рамках инвестиционного проекта, сроки заключения договора аренды лесного участка в ОГКУ "Кологривское лесничество" на общей площади 45 540 га с ежегодным отпуском древесины 175 260 м³ (по хвойному хозяйству – 25 240 м³, по лиственному хозяйству – 150 020 м³) будут перенесены на 4 квартал 2020 года.

Объем заготовки древесины в 2 квартале 2020 года составил 0 (ноль) тыс. м³, с начала реализации инвестиционного проекта -0 (ноль) тыс. м³.

Мероприятия, предусмотренные поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта, по состоянию на 2 кв. 2020 не исполнены в полном объеме.

Руководитель службы по экономике и финансам
НАО «СВЕЗА Мантурово»



О.Ю. Ларионова