

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ:	Центральный			
Субъект Российской Федерации:	Костромская область			
Инвестор:	ООО «ГаличЛес»			
Название инвестиционного проекта:	Строительство комбината по производству фанеры в г. Галиче Костромской области			
Отчетный период:	2 квартал 2022г.			
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций (по оплате, млн. рублей с НДС)				
Предпроектные работы	0,0	0,0	6,6	6,6
1. Проектирование	0,0	0,9	98,3	75,0
2. Строительство	0,0	324,8	1 769,1	4 039,9
3. Приобретение основного оборудования	0,0	82,2	4 299,4	7 384,7
4. Строительство инфраструктуры	0,0	24,0	511,1	936,3
5. Монтажные работы	0,0	44,5	77,1	477,6
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	0,0	25,3	235,0	328,9
7. Услуги технического заказчика	0,0	7,6	40,6	59,9
8. Содержание дирекции	0,0	1,0	261,6	313,0
9. Строительство контейнерной площадки	0,0	0,0	66,8	157,6
10. Заготовка древесины	0,0	32,9	102,3	1 716,6
Итого:	0,0	543,3	7 467,9	15 496,1
Выполнение графика, %				
Предпроектные работы	0%	0%	100%	100%
1. Проектирование	0%	1%	100%	76%
2. Строительство	0%	18%	100%	228%
3. Приобретение основного оборудования	0%	2%	100%	172%
4. Строительство инфраструктуры	0%	5%	100%	183%
5. Монтажные работы	0%	58%	100%	619%
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	0%	11%	100%	140%
7. Услуги технического заказчика	0%	19%	100%	147%
8. Содержание дирекции	0%	0%	100%	120%
9. Строительство контейнерной площадки	0%	0%	100%	236%
10. Заготовка древесины	0%	8%	25%	419%
Договор аренды лесного участка Судиславское лесничество Судиславский район №919 от 04.03.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			38,64	38,64
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			43	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Судиславское лесничество Сусанинский район №922 от 27.05.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			37,94	37,94
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)		0,01	53	12
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Чухломское лесничество № 918 от 11.02.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			8,76	8,76
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			6	9
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Буйское лесничество № 939 от 11.05.2022				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)		276,31	276,31	276,31
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Вохомское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			152,39	
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Галичское лесничество №925 от 09.07.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			23,66	23,66
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	3	3,299	3	3
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Кадыйское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)				
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Кологривское лесничество №926 от 22.07.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			167,76	167,76
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	76,895	50,338	122	50

3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Мантуровское лесничество №924 от 21.07.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			46,99	46,99
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Нейское лесничество №921 от 30.04.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			136,6	136,6
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	25	26,34	105	123
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Октябрьское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)				
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Островское лесничество №927 от 23.07.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			73,25	73,25
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	7	7,088	25	7
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Павинское лесничество №923 от 11.06.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			93,7	93,7
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			120	48
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Попызовское лесничество				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)				
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	1,5	1,454	2	1
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Пыщугское лесничество № 940 от 11.05.2022				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)		104,44	104,44	104,44
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			0	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Солигаличское лесничество №931 от 14.10.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			46,3	46,3
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)			45	0
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Договор аренды лесного участка Шарьинское лесничество №929 от 03.09.2021				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)			124,26	124,26
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	6	6,365	6	6
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2022	
Всего заключение договоров аренды (тыс. куб. метров)	0,00	380,75	1 331,00	1 178,61
Всего заготовка древесины (тыс. куб. метров)	119,40	94,89	529,8	260,73
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
Производство фанеры и брикетов			2 кв. 2022	-
Производство фанеры, м3	10 300	1 879	10 300	1 879
Производство топливных брикетов, т	700	104	1 700	104

Генеральный директор

(Подпись)
 Киреев К.А.
 ООО «Соллигаличское лесничество»
 ОГРН 5020000000000
 ИНН 5007000000
 5007000000

20.07.2022