

Отчет об исполнении поквартального графика реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

Федеральный округ:	Центральный			
Субъект Российской Федерации:	Костромская область			
Инвестор:	ООО «ГаличЛес»			
Название инвестиционного проекта:	Строительство комбината по производству фанеры в г. Галиче Костромской области			
Отчетный период:	2 квартал 2020г.			
Наименование создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Отчетный квартал года		С начала реализации проекта с нарастающим итогом	
	План	Факт	План	Факт
Объем инвестиций (по оплате, млн. рублей с НДС)				
Предпроектные работы	0		3,3	6,6
1. Проектирование	4,0	10,2	68,0	41,1
2. Строительство	180,0	323,7	719,2	370,6
3. Приобретение основного оборудования	819,7	127,4	1 867,6	2 553,0
4. Строительство инфраструктуры	199,9	21,7	599,7	65,3
5. Монтажные работы	0,0		0,0	0,0
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	0,0		0,0	0,0
7. Услуги технического заказчика	7,8	5,1	36,3	14,4
8. Содержание дирекции	10,8	21,8	43,9	90,1
9. Строительство контейнерной площадки	0,0		0,0	0,0
10. Заготовка древесины	0,0		0,0	0,0
Итого:	1 222,2	509,9	3 338,1	3 141,1
Выполнение графика, %				
Предпроектные работы	0%	0%	100%	201%
1. Проектирование	5%	14%	92%	56%
2. Строительство	15%	27%	59%	31%
3. Приобретение основного оборудования	17%	3%	39%	53%
4. Строительство инфраструктуры	30%	3%	90%	10%
5. Монтажные работы	0%	0%	0%	0%
6. Шеф-монтаж и пусконаладка	0%	0%	0%	0%
7. Услуги технического заказчика	15%	10%	70%	28%
8. Содержание дирекции	15%	30%	61%	125%
9. Строительство контейнерной площадки	0%	0%	0%	0%
10. Заготовка древесины	0%	0%	0%	0%
Договор аренды лесного участка от ____ года №				
1. Заключение договора аренды (тыс. куб. метров)	-	-	2 кв. 2020	подготовка к заключению договоров
2. Начало заготовки древесины (тыс. куб. метров)	-	-	1 кв. 2021	
3. Применение понижающего коэффициента	-	-	2 кв. 2021	
Ввод объектов в эксплуатацию, дата (месяц, год)				
Производство фанеры	-	-	апр.21	
Производство топливных брикетов	-	-	апр.21	

20.07.2020

Генеральный директор

Крещенко А.М.

