# Проект лесовосстановления на лесном участке N 1_2026_Суд(л/к)/2026 год

Лесовосстановление: искусственное лесовосстановление

Субъект Российской Федерации: Костромская область

Лесной район: Южно-таёжный район европейской части Российской Федерации

**Характеристика местоположения лесного участка:**

Лесничество (муниципальный район (ОКТМО)): Судиславское

Участковое лесничество: 1-е Судиславское

Урочище (при наличии): нет данных

N квартала учётный (N квартала по лесоустройству): 44:19:1:65 ( 45 )

Номер объекта: 1

N выдела учётный (по лесоустройству): 44:19:1:65:35 ( 33 ) Площадь га: 10.6

N выдела учётный (по лесоустройству): 44:19:1:65:44 ( 48 ) Площадь га: 5.8

N выдела учётный (по лесоустройству): 44:19:1:65:54 ( 54 ) Площадь га: 1.9

Площадь лесного участка, га: 18.3

*(исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10000 прилагаются к проекту лесовосстановления)*

**Характеристика лесорастительных условий лесного участка:**

Рельеф участка (уклон): Равнинный

Гидрологические условия (увлажнение): В3

Почва: Подзолистый суглинок

Тип леса: Сосняк черничный

**Характеристика площадей лесного участка:**

Вырубка 2023 года

*(вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли)*

**Характеристика вырубки:**

Количество пней, тыс. штук/га: 0.55

Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников: Равномерное

Степень задернения почвы: слабая

Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 25

Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, куб.м): отсутствует (до 5 м3/га)>

*а) отсутствует (до 5 куб.м/га); б) слабая (5 - 20 куб.м/га); в) средняя (20 – 50 куб.м/га); г) сильная (более 50 куб. /га)*

Категория доступности для техники: доступная

*а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней*

**Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:**

состав пород: нет данных

средний возраст, лет: нет данных

средняя высота, м: нет данных

количество деревьев и кустарников, тыс. штук/га: нет данных

размещение их по площади лесного участка (равномерное, неравномерное,

групповое): нет данных

состояние лесных насаждений и их оценка: нет данных

**Проектируемый способ лесовосстановления:**

искусственное лесовосстановление

*(естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка))*

**Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных древесных пород восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов:**

*(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)*

Приложение 6 таблица 2 «Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» утверждённые приказом МПР РФ №1024 от 29.12.2021 г.

**Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:**

*(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)*

Подготовка почвы агрегатом ТДТ 55 и ПЛ-1 на глубину 20 см. осень 2025 года. Борозды по направлению волоков. Борозды через 4 метра Посадка под меч Колесова сеянцами ели ОКС май 2026г. Посадочных мест 3000 на 1 га. 0.8*4.

**Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам:**

*(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)*

1год кратность-2 ручная оправка растений от завала травой и почвой заноса песком размыва и выдувания почвы. вымораживание морозом.

2 год кратность 2 подавление. скашивание растительности механическим способом

3 год кратность 1 уход, подавление скашивание растительности механическим способом"

**Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам:**

*(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)*

6 год кратность -1 уничтожение или предупреждение появления травянистой и не желательной древесной растительности механическими или химическими средствами

4 год кратность -1 Уничтожение или предупреждение появление травянистой и нежелательной древесной растительности механическими или химическими средствами"

**Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:**

| Порода | Вид посадочного материала *(сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район)* | Возраст не менее, лет | Высота не менее, см | Диаметр корневой шейки не менее, мм |
|---|---|---|---|---|
| Ель | сеянцы с отрытой корневой системой | 3 | 12 | 2 |

**Характеристика посевного материала:**

| Порода | Класс качества семян | Селекционная категория | Место происхождения *(лесосеменной район)* |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению завершенными:**

*(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а" пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)*

| Порода | Возраст не менее, лет | Количество деревьев основных лесных пород не менее, тыс. штук/га | Средняя высота не менее, м |
|---|---|---|---|
| Ель | 8 | 2 | 0.9 |

**Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га):**

*(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)*

18.3

**Проектируемый объем работ по лесовосстановлению:**

*(для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте "а» пункта 6 Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил)*

площадь лесовосстановления, га: 18.3

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 3

количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей площади, тыс. штук /га: 54.9

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

*Наименование организации (при наличии)*

Корьева Ольга Александровна

*Фамилия Имя Отчество (при наличии)*

Дата 31 марта 2026

*Число, месяц, год*

| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
|---|---|
| Сертификат: | 898877857121423129764782504465585069799 |
| Владелец: | ООО \"СТРОЙБИЗНЕСГРУПП\" |
| Действителен: | с 16.01.2026 по 16.04.2027 |

| Сведения о расположении участка леса, приведенного в проекте лесовосстановления | | | |
|---|---|---|---|
| Номер выдела (по лесоустройству) /кадастровый номер земельного участка | Номер объекта | Площадь участка (общая), га | Площадь лесовосстановления, га (на которой осуществляются лесовосстановительные мероприятия) |
| 44:19:1:65:35 ( 33 ) | 1 | 18.3 | 10.6 |
| 44:19:1:65:44 ( 48 ) | | | 5.8 |
| 44:19:1:65:54 ( 54 ) | | | 1.9 |

| Площадь участка лесовосстановления | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Номер объекта | Номер начальной точки (столба) | Номер следующей точки (столба) | Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011) | |
| | | | Долгота (X) | Широта (Y) |
| Привязка участка лесовосстановления | | | | |
| 1 | 1 | | 41.80466326803011 | 57.94680595856889 |
| 1 | 2 | | 41.8021277777778 | 57.93830605056942 |
| Контур участка лесовосстановления | | | | |
| 1 | 1 | | 41.8021277777778 | 57.93830605056942 |
| 1 | 2 | | 41.80427436406504 | 57.93883755279084 |
| 1 | 3 | | 41.80605045155088 | 57.93916218655342 |
| 1 | 4 | | 41.80731929360177 | 57.93896905133873 |
| 1 | 5 | | 41.80690616643438 | 57.9385566053735 |
| 1 | 6 | | 41.80851629248419 | 57.9380430454757 |
| 1 | 7 | | 41.80822035838541 | 57.93779164666877 |
| 1 | 8 | | 41.809047066927256 | 57.93726865310078 |
| 1 | 9 | | 41.80998919385393 | 57.93581622392351 |
| 1 | 10 | | 41.80989653812749 | 57.935505684487204 |
| 1 | 11 | | 41.809565967320985 | 57.93499606021447 |
| 1 | 12 | | 41.80613327874616 | 57.93548431253295 |
| 1 | 13 | | 41.80390793473084 | 57.93343826758995 |
| 1 | 14 | | 41.80290988430178 | 57.932248322411304 |
| 1 | 15 | | 41.800518604696535 | 57.932612308008224 |
| 1 | 16 | | 41.80151399230878 | 57.935948388809685 |
| 1 | 17 | | 41.805701113227485 | 57.93539421736192 |

| Площадь участка лесовосстановления | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Номер объекта | Номер начальной точки (столба) | Номер следующей точки (столба) | Координата начальной точки линии (столба) (WGS-84) (для лесных участков, расположенных на землях обороны и безопасности, система координат ГСК-2011) | |
| | | | Долгота (X) | Широта (Y) |
| 1 | 18 | | 41.8059522988292 | 57.936662837152895 |
| 1 | 19 | | 41.80809625452285 | 57.9365832547536 |
| 1 | 20 | | 41.80884931760943 | 57.93727564258602 |
| 1 | 21 | | 41.8042208881068 | 57.93802679862308 |
| 1 | 22 | | 41.80348876848987 | 57.936830710576565 |
| 1 | 23 | | 41.80406717230243 | 57.935759950645426 |
| 1 | 24 | | 41.80148448327204 | 57.93612730238981 |
| 1 | 25 | | 41.8021277777778 | 57.93830605056942 |
| Привязка площади, исключенной из проекта лесовосстановления № | | | | |
| **Не лесные земли** | | | | |
| 1 | 1 | | 41.80613327874616 | 57.93548431253295 |
| Контур площади, исключенной из проекта лесовосстановления № | | | | |
| **Не лесные земли** | | | | |
| 1 | 1 | | 41.80613327874616 | 57.93548431253295 |
| 1 | 2 | | 41.80573118475356 | 57.93554609437915 |
| 1 | 3 | | 41.805701113227485 | 57.93539421736192 |
| 1 | 4 | | 41.805989435337345 | 57.93535205867732 |
| 1 | 5 | | 41.80613327874616 | 57.93548431253295 |

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

*Наименование организации (при наличии)*

Корьева Ольга Александровна

*Фамилия Имя Отчество (при наличии)*

Дата 31 марта 2026

*Число, месяц, год*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

| | |
|---|---|
| Сертификат: | 898877857121423129764782504465585069799 |
| Владелец: | ООО \"СТРОЙБИЗНЕСГРУПП\" |
| Действителен: | с 16.01.2026 по 16.04.2027 |